

**Информация об основных итогах контрольного мероприятия  
«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования  
бюджетных средств, выделенных в целях проведения капитального ремонта (ремонта) и оснащения  
оборудованием здания ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ», расположенного в г. Апатиты, Мурманская  
область (ул. Космонавтов, д,21), в 2014 – 2017 годах»**

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в целях проведения капитального ремонта (ремонта) и оснащения оборудованием здания ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ», расположенного в г. Апатиты, Мурманская область (ул. Космонавтов, д,21), в 2014 – 2017 годах» (далее – мероприятие).

Объект контрольного мероприятия: Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Апатитско-Кировская центральная городская больница» (далее – ГОБУЗ «АКЦГБ»).

Проверяемый период: 2014-2017 годы.

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Климовой Н.В.

По результатам мероприятия установлено следующее.

В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, финансирование проведения капитальных (текущих) ремонтов, оснащения оборудованием ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» осуществлялось в проверяемом периоде с использованием средств областного бюджета, предоставляемых Учреждению в виде субсидии на иные цели и средств ОМС (за исключением проведения капитальных ремонтов, и с правом приобретения основных средств стоимостью до ста тысяч рублей за единицу).

Кассовые расходы ГОБУЗ «АКЦГБ» за счет средств субсидии из областного бюджета на иные цели на здания (корпуса) ГОБУЗ «Апатитско-Кировской ЦГБ», расположенные в больничном городке г. Апатиты (ул. Космонавтов, д.21), составили:

на проведение капитальных (текущих) ремонтов:

- 2014 год – 12 451,8 тыс. рублей;	- 2015 год – 1 179,5 тыс. рублей;
- 2016 год – 4 225,8 тыс. рублей;	- 2017 год – 27 797,4 тыс. рублей;

на оснащение оборудованием:

- 2014 – 2016 годы – 0,0 тыс. рублей;	- 2017 год – 17 223,1 тыс. рублей.
---------------------------------------	------------------------------------

Финансирование текущих ремонтов и приобретение оборудования за счет средств ОМС осуществлялось Учреждением с соблюдением требований законодательства, в том числе требований ежегодных тарифных соглашений, действующих в системе ОМС.

Кассовые расходы за счет средств ОМС на проведение текущих ремонтов по зданиям (корпусам) ГОБУЗ «Апатитско-Кировской ЦГБ», расположенным в больничном городке г. Апатиты (ул. Космонавтов, д.21) составили:

- 2014 год – 85,0 тыс. рублей;	- 2015 год – 150,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 18,5 тыс. рублей;	- 2017 год – 19,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет средств ОМС на приобретение медицинского оборудования стоимостью до 100,0 тыс. рублей за единицу товара в целом по Учреждению составили:

- 2014 год – 801,2 тыс. рублей;	- 2015 год – 2 819,8 тыс. рублей;
- 2016 год – 784,2 тыс. рублей;	- 2017 год – 270,3 тыс. рублей.

На выполнение работ по капитальному (текущему) ремонту зданий (корпусов) ГОБУЗ «Апатитско-Кировской ЦГБ», расположенных в больничном городке г. Апатиты (ул. Космонавтов, д.21), в проверяемом периоде за счет средств субсидии из областного бюджета заключено 33 договора гражданско-правового характера, из них

на ремонты и разработку ПСД здания главного корпуса 6 договоров, кассовые расходы по которым составили 7 125,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 6 956,6 тыс. рублей, за счет средств ОМС – 168,5 тыс. рублей;

на ремонты здания инфекционного отделения 13 договоров, кассовые расходы по которым составили 14 925,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 14 899,3 тыс. рублей, за счет средств ОМС - 26,2 тыс. рублей;

на ремонты здания лечебного корпуса 9 договоров на общую сумму 28 135,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 23 698,3 тыс. рублей (или 84,2 % от цены договоров);

на ремонты прочих зданий и сооружений 5 договоров на общую сумму 2 116,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 100 % от цены договоров.

Выборочный анализ исполнения указанных договоров показал, что при исполнении ремонтных работ допускались нарушения условий договоров, как со стороны подрядчиков, так и со стороны ГОБУЗ «АКЦГБ», выявлено следующее.

1. Работы по капитальному ремонту здания главного корпуса ГОБУЗ «АКЦГБ» (фасад и кровля) в рамках договора от 07.07.2014 № 105 выполнялись подрядной организацией ООО «Сантехник» с нарушением условий договора от 07.07.2014 № 105 (пункт 2.1, подпункты 3.4.1, 3.4.6, 3.4.11, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.21 пункта 3.4, пункт 5.3), что привело к одностороннему отказу ГОБУЗ «АКЦГБ» от исполнения договора от 07.07.2014 № 105.

По представленному подрядчиком к оплате акту от 23.12.2014 № 96 на сумму 3 800,0 тыс. рублей работы Учреждением не приняты по причине их ненадлежащего выполнения. Капитальный ремонт здания главного корпуса остался не завершен, средства областного бюджета, направленные на оплату частично выполненных работ в сумме 5 888,8 тыс. рублей использованы без достижения результата, что нарушает принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

Меры, принятые ГОБУЗ «АКЦГБ» в целях взыскания с ООО «Сантехник» бюджетных средств, ранее направленных на оплату некачественно проведенных работ, не принесли результатов.

В нарушение пункта 6.3 договора от 07.07.2014 № 105 подрядчиком не переданы ГОБУЗ «АКЦГБ» Журнал проведения работ, акты освидетельствования скрытых работ. При отсутствии данных документов дать оценку последовательности осуществления ремонта, соблюдения сроков у условий выполнения работ, принятых ГОБУЗ «АКЦГБ», не представляется возможным.

ГОБУЗ «АКЦГБ» при приемке работ по акту от 19.09.2014 не использовало право заказчика, предоставленное пунктами 6.4. и 6.8. договора от 07.07.2014 № 105, самостоятельно в пятидневный срок со дня представления подрядчиком акта выполненных работ (до момента принятия работ) провести экспертизу результатов работы, предоставленных подрядчиком, в результате, в нарушение требований статей 309, 711 Гражданского кодекса РФ, пункта 3.2.5. договора от 07.07.2014 № 105 работы, стоимостью 473,0 тыс. рублей, неправомерно оплачены за счет средств областного бюджета без их исполнения, что фактически привело к потерям областного бюджета.

По причине ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком ООО «Сантехник» в рамках договора от 07.07.2014 № 105, дальнейшего расторжения данного договора, повлекло в 2015 году расходы по текущему ремонту кровли здания главного корпуса больничного городка за счет средств ОМС в сумме 150,0 тыс. рублей.

2. Разработанная в 2014 году ПСД по ремонту части 1 этажа, 2 и 3 этажей (стационара) здания главного корпуса ГОБУЗ «АКЦГБ» от 13.08.2014 № 130 до настоящего времени не востребована, средства, направленные на изготовление ПСД в сумме 786,6 тыс. рублей, использованы с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

3. В нарушение статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в составе аукционной документации на выполнение работ по устройству приточно-вытяжной вентиляции в инфекционном отделении (договор от 21.09.2016 № 219), размещенной на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), отсутствует в полном объеме проектно-сметная документация.

Отсутствие сертификатов соответствия на строительный материал и журнала производства работ, выполненных в рамках договора от 21.09.2016 № 219, не позволило проверить последовательность осуществления работ, соблюдение графика выполнения работ и условий сертификации установленного оборудования.

4. Отсутствие журналов производства работ, выполненных по договорам от 18.08.2017 № 163 и от 16.10.2017 № 195, не позволило проверить последовательность осуществления, сроки и условия выполнения работ по замене кровли и утеплению фасада здания лечебного корпуса

По данным договорам Учреждением без документального подтверждения за счет средств областного бюджета неправомерно оплачены расходы подрядчика ООО «РемСтройКоммерц» в сумме 176,8 тыс. рублей (не подтверждено документально проведение скрытых работ и возникновение непредвиденных расходов), что фактически привело к потерям областного бюджета.

При проведении ремонта фасада лечебного корпуса подрядчиком допущены нарушения Технического задания к договору от 16.10.2017 № 195 в части применения материалов и выполнения работ, не предусмотренных техническим заданием и проектно-сметной документацией, а также не указанных в акте о приемке выполненных работ от 15.12.2017 № 29.

5 Медицинское оборудование, приобретенное Учреждением в проверяемом периоде за счет средств субсидий из областного бюджета на иные цели, своевременно введено в эксплуатацию. Вместе с тем, рентгеновский цифровой телеуправляемый комплекс на два рабочих места, стоимостью 14 785,9 тыс. рублей (введен в эксплуатацию 12.02.2018, г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 21 – лечебный корпус), на дату окончания проверки на объекте не эксплуатировался в связи с ремонтом лечебного корпуса, что указывает на неэффективное использование оборудования.

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного мероприятия протокол № 20 от 21 сентября 2018 года, а также приняты следующие решения:

1. Направить информационное письмо ГОБУЗ «АКЦГБ», предложив рассмотреть вопрос о восстановлении в областной бюджет средств, направленных без документального подтверждения, на оплату ремонтных работ, а также на оплату работ без их исполнения, в общей сумме 649,9 тыс. рублей.

2. Направить информационное письмо в Министерство здравоохранения Мурманской области о результатах контрольного мероприятия.

3. Направить отчет в Мурманскую областную Думу, в ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ», в Министерство здравоохранения Мурманской области, в Управление МВД по Мурманской области.