

## **Информация об основных итогах проведенного контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг по заключенным в 2016 году государственными контрактами Мурманской области, с ценой каждого, превышающей 50 млн рублей (выборочно по исполненным контрактам)»**

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг по заключенным в 2016 году государственными контрактами Мурманской области, с ценой каждого, превышающей 50 млн рублей (выборочно по исполненным контрактам)» (далее – мероприятие).

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования и науки Мурманской области (далее – Министерство образования) и Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (далее – Министерство строительства).

Проверяемый период: 2016 год.

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Якуненковым О.В.

По результатам мероприятия установлено следующее.

### **1. Государственный контракт на оказание услуг отдыха и оздоровления обучающихся, заключенный Министерством образования и науки Мурманской области**

**1.1.** В соответствии с пунктом 2.2.4.9 Положения о Министерстве образования закупка услуги отдыха и оздоровления обучающихся Мурманской области соответствует функциям Министерства образования и направлена на достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Мурманской области «Развитие образования».

В Министерстве образования создана контрактная служба, утверждено положение и состав контрактной службы.

**1.2.** Конкурсная документация содержит обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), что соответствует пункту 1 части 1 статьи 50 Закона о контрактной системе и определена иным методом на основании минимальной из предложенных цен в соответствии с требованиями, установленными частью 12 статьи 22 Закона о контрактной системе и составила 75 231,4 тыс. рублей.

**1.3.** По результатам открытого конкурса заключен государственный контракт от 07.06.2016 № 150 на оказание услуг отдыха и оздоровления обучающихся Мурманской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году в одном санаторно-оздоровительном учреждении на побережье Черного моря Краснодарского края между Министерством образования и ООО «СКО «Смена» на сумму 75 141,4 тыс. рублей (далее – Контракт № 150) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, как с единственным поставщиком. В соответствии с актами сдачи-приемки оказанных услуг ООО «СКО «Смена» оказаны услуги отдыха и оздоровления 1 776 обучающимся.

Экономия по результатам торгов составила 90,0 тыс. рублей или 0,12 % от НМЦК.

Контракт № 150 заключен и оплачен в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Факты несоблюдения Министерством образования условий Контракта № 150 в части своевременности расчетов не установлены. В соответствии с актами сдачи-приемки оказанных услуг сроки выполнения этапов контракта соблюдены и соответствуют его техническому заданию.

**1.4.** По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

**1.4.1.** В рамках исполнения Контракта № 150 по двум актам сдачи-приемки оказанных услуг отсутствуют заключения Министерства образования по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, чем не соблюдены требования частей 1 и 3 статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта 3.5 Контракта № 150.

**1.4.2.** Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в единой информационной системе (далее – ЕИС) Министерством образования информации и документов об осуществленной закупке по Контракту № 150 установлены следующие нарушения:

- в нарушение пункта 9 статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта 3 Положения № 1093 Министерством образования в ЕИС не размещены отчеты об исполнении отдельных этапов Контракта № 150, отчет об исполнении четвертого этапа размещен в ЕИС с нарушением установленного срока на 2 рабочих дня;

- информация об исполнении обязательств по контракту размещена Министерством образования в ЕИС на 7 рабочих дней позже установленного срока.

### **2. Государственный контракт на приобретение жилых помещений, заключенный Министерством строительства и территориального развития Мурманской области**

**2.1.** Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда соответствует функциям Министерства строительства и направлена на достижение цели и реализации мероприятий, предусмотренных программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2013-2017 годы».

В Министерстве строительства создана контрактная служба, утверждено положение и состав контрактной службы.

**2.2.** Конкурсная документация содержит обоснование НМЦК, что соответствует пункту 1 части 1 статьи 50 Закона о контрактной системе. НМЦК определена в соответствии с коммерческим предложением застройщика в г.п. Кола. Стоимость одного квадратного метра площади квартиры определена в размере 53,5 тыс. рублей, что подтверждено положительными заключениями ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области».

**2.3.** По результатам электронного аукциона заключен государственный контракт от 04.05.2016 № 2 на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома для граждан, проживающих на территории муниципального образования с.п. Терiberка в домах, признанных в установленном порядке аварийными между Министерством строительства и ОАО «Мурманскпромстрой» (далее – Контракт № 2) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, как с единственным поставщиком.

Объектами долевого строительства являлись 36 квартир общей площадью не менее 1 721,7 кв. м, цена контракта составила 92 110,9 тыс. рублей.

Контракт № 2 заключен и оплачен в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Министерством строительства по этапам 2-5 проведены расчеты с ОАО «Мурманскпромстрой» в соответствии с условиями Контракта № 2.

**2.4.** В соответствии с пунктами 1.1, 1.2 и 6.2 Договора уступки прав требования (цессии) по Контракту № 2 заключенному между Министерством строительства и муниципальным образованием сельское поселение Терiberка Кольского района (далее – МО Терiberка) 15.11.2016 (далее – Договор уступки) последнему переданы имущественные права, принадлежащие Министерству строительства как участнику долевого строительства по Контракту № 2, а также МО Терiberка приобретает все права и обязанности Министерства строительства по Контракту № 2. ОАО «Мурманскпромстрой» переданы квартиры по актам приема-передачи МО Терiberка 23.12.2016 и в соответствии с выписками из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, МО Терiberка зарегистрировано правообладателем объектов долевого строительства 30.12.2016.

**2.5.** По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

**2.5.1.** В рамках исполнения Контракта № 2:  
- в нарушение пункта 2.3 Контракта № 2 Министерством строительства совершено авансирование первого этапа контракта до его государственной регистрации, в сумме 9 042,3 тыс. рублей;

- ОАО «Мурманскпромстрой» переданы квартиры по актам приема-передачи МО Терiberка 23.12.2016 в нарушение срока, установленного пунктом 5.1 Контракта № 2, на 7 дней. В нарушение части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе во взаимосвязи с пунктом 6.2 Договора уступки МО Терiberка не направлено требование об уплате неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения ОАО «Мурманскпромстрой» обязательства, предусмотренного пунктом 5.1 Контракта № 2 (не проводилась претензионно-исковая работа).

**2.5.2.** Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в ЕИС Министерством строительства информации и документов об осуществленной закупке по Контракту № 2 установлены следующие нарушения:

- в нарушение пункта 9 статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта 3 Положения № 1093, в ЕИС отчет об исполнении Контракта № 2 размещен Министерством строительства с нарушением установленного срока спустя 17 рабочих дней после передачи ОАО «Мурманскпромстрой» квартир;

- в нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе Министерство строительства направило в Управление Федерального казначейства по Мурманской области информацию об исполнении Контракта № 2 спустя 17 рабочих дней с момента его исполнения.

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного мероприятия протокол № 03 от 24.01.2018, а также принято следующее решение: направить представление в администрацию муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области, в котором предложить принять меры по взысканию неустойки за ненадлежащее исполнение ОАО «Мурманскпромстрой» обязательств по Контракту № 2.